MODELOS TÉCNICOS DE ALTERACIÓN CONTRACTUAL DE OBRA

Manual Operativo y Administrativo de Notas de Pedido, Órdenes de Servicio y Memorias

ÁMBITO OPERATIVO	FINALIDAD ADMINISTRATIVA	RÉGIMEN APLICABLE
Inspección y Dirección de Obras	**Sustentación de Expedientes y Libros**	**Obra Pública / Pliegos Contractuales**

I. NOTA DE SOLICITUD DE EXPEDIENTE (INSPECTOR DE OBRA)

Nota Genérica de Solicitud de Apertura de Expediente

DEL INSPECTOR AL DIRECTOR GENERAL

AL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIONES:

*"Por medio de la presente, se informa que en la obra **'[NOMBRE DE LA OBRA]'**, correspondiente al Expte. N.º **[NÚMERO DE EXPEDIENTE]**, a cargo de la empresa **'[DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA]'**, se requiere la tramitación de una alteración contractual. Por tal motivo, se solicita la apertura y giro del expediente correspondiente para tal fin."*

Observaciones:

- **Genérica y abierta:** No limita el trámite a una sola causal. Permite tramitar conjuntamente modificaciones de volumen (aumentos/disminuciones), ítems nuevos y ampliación de plazos en un mismo expediente.
- **Firma exclusiva:** Es suscripta únicamente por el Inspector de Obra.

Firmante: Inspector de Obra.

II. ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO

Caso 1: Solo Ampliación de Plazo — Nota de Pedido

EMPRESA CONTRATISTA

*"Por medio de la presente, informamos a la Inspección que debido a **[JUSTIFICACIÓN TÉCNICA CLARA: ej. reiteradas precipitaciones extraordinarias que imposibilitaron los trabajos de suelo / atraso ajeno a la empresa en la remoción del tendido eléctrico por parte de la distribuidora]** se han producido demoras en la ejecución de la obra sobre tareas de la ruta crítica. Por lo expuesto, **se solicita una ampliación de plazo de [X] días corridos** y la tramitación de la alteración contractual correspondiente."*

Caso 1: Solo Ampliación de Plazo — Orden de Servicio

INSPECCIÓN DE OBRA

*"En atención a la Nota de Pedido N.º **[N.º]**, esta Inspección constató las demoras justificadas informadas y **presta total conformidad al otorgamiento de la ampliación de plazo de [X] días corridos solicitada**, procediéndose a gestionar el trámite de alteración contractual correspondiente."*

Observaciones: Debe indicarse con total exactitud la cantidad de días corridos tanto en el pedido como en la respuesta, existiendo conformidad expresa de la Inspección.

Caso 2: Modificación de Volumen (Cantidades Mal Estimadas + Ítems Nuevos) y Plazo — Nota de Pedido

EMPRESA CONTRATISTA

"Por medio de la presente, se informa a la Inspección que, según el relevamiento en obra, se constataron diferencias técnicas respecto al proyecto original:
*1. **Disminución de ítems:** Se justifica la disminución de los **Ítems N.º [1, 4 y 5]** debido a que las cantidades proyectadas resultaron excesivas según el terreno real, dejándose de ejecutar dichos volúmenes por no ser necesarios.*
*2. **Incremento de ítems:** Se justifica el aumento de los **Ítems N.º [15 y 16]** dado que las cantidades estimadas en el proyecto resultaron insuficientes para cubrir los requerimientos reales de la obra.*
*3. **Ítems Nuevos:** Resulta indispensable la ejecución del nuevo ítem: '**Construcción de Desagüe de PVC 500 mm**' (o nueva pavimentación), a ejecutarse en **calle [NOMBRE], entre [CALLE 1] y [CALLE 2]**, adjuntándose el análisis de precios correspondiente.*
*4. **Plazo:** Por los mayores trabajos a ejecutar, **se solicita una ampliación de plazo de [X] días corridos**.*
Por lo expuesto, solicitamos se preste conformidad y se gestione la correspondiente alteración contractual."

Observaciones: Especificar claramente si el aumento/disminución es por error de estimación de cantidades del proyecto o por tareas que se dejan de hacer. En ítems nuevos, detallar la calle exacta para que intervenga el Área de Promoción y Recupero de Obras.

Caso 2: Modificación de Volumen e Ítems Nuevos — Orden de Servicio INSPECCIÓN DE OBRA

*"En relación a la Nota de Pedido N.º **[N.º]**, esta Inspección constató técnicamente la insuficiencia y/o exceso en las cantidades estimadas del proyecto original, y la necesidad de ejecutar los nuevos trabajos en calle **[CALLE]** entre **[CALLE 1]** y **[CALLE 2]**. Por lo expuesto, **presto conformidad a las modificaciones de cantidades solicitadas, dejo constancia de la recepción del análisis de precios del ítem nuevo y presto conformidad a la ampliación de plazo de [X] días corridos**, procediéndose a la tramitación de la alteración contractual."*

Caso 3: Variación de Cantidades sin Ítems Nuevos y Plazo — Nota de Pedido EMPRESA CONTRATISTA

*"Por la presente, informamos que tras las verificaciones en obra se constataron errores de estimación en el proyecto: se justifica la **disminución de los Ítems N.º [1, 4 y 5]** por haberse proyectado cantidades en exceso no requeridas en obra, y el **incremento de los Ítems N.º [15 y 16]** dado que las cantidades del pliego resultaron insuficientes para la obra. Al resultar un mayor volumen efectivo de trabajo, **se solicita gestionar la alteración contractual y una ampliación de plazo de [X] días corridos**."*

Caso 3: Variación de Cantidades sin Ítems Nuevos y Plazo — Orden de Servicio INSPECCIÓN DE OBRA

*"En respuesta a la Nota de Pedido N.º **[N.º]**, esta Inspección **presta conformidad a las modificaciones de cantidades informadas y a la ampliación de plazo de [X] días corridos solicitada**, atento a que responden a la realidad de la obra por insuficiencia del cómputo original. Se procederá a gestionar la correspondiente alteración contractual."*

Caso 4: Trámite Solicitado por la Inspección — Aceptación Expresa INICIATIVA DE LA INSPECCIÓN

***Orden de Servicio (Inspección):** "Se comunica a la empresa que resulta necesario ejecutar trabajos adicionales de pavimentación en calle **[CALLE]** entre **[CALLE 1]** y **[CALLE 2]** (Ítem Nuevo N.º **[X]**), con una ampliación de plazo de **[X] días corridos**, por lo que se tramitará la alteración contractual. Se intima a manifestar su conformidad y presentar análisis de precios."*
***Nota de Pedido (Contratista):** "En respuesta a la O.S. N.º **[N.º]**, la empresa **manifiesta su total conformidad a la tramitación de la alteración contractual**, aceptando la ejecución del ítem nuevo en el sector indicado y el plazo de **[X] días corridos**, adjuntándose el análisis de precio respectivo."*

Firmantes de Órdenes y Notas: Representante Técnico de la Empresa, Inspector de Obra, y sello de copia fiel del Director General de Inspecciones.

III. MEMORIA EXPLICATIVA: TRAMITACIÓN POR PREVIA APROBACIÓN

OBRA	EXPEDIENTE	VÍA ADMINISTRATIVA
[Nombre de la Obra]	**[Número de Expediente]**	**Aprobación Previa (Trabajos No Iniciados)**

1. Justificación Técnica General de la Propuesta

REDACCIÓN PROYECTUAL

"Durante las tareas preliminares de replanteo in situ, se verificaron discrepancias entre los supuestos del proyecto licitatorio y las condiciones geotécnicas e hidráulicas efectivas del terreno. A fin de garantizar la funcionalidad de la estructura vial y resolver interferencias no previstas, ***resulta indispensable adecuar las previsiones cuantitativas del contrato e incorporar tareas complementarias****. A tal efecto, se somete a* ***previa aprobación*** *de la Superioridad la siguiente modificación contractual, redactada en términos de necesidad proyectada dado que los trabajos aún no han sido autorizados ni ejecutados:"*

2. Detalle de Ítems a Modificar (Enfoque de Necesidad)

CÓMPUTO PROYECTADO

A. Disminución de Cantidades Proyectada (Economías):
• *Ítem N.º 4 (Saneamiento y Reemplazo de Suelo):* Se **propone disminuir en 874,86 m³** la previsión original, debido a que el plano de suelo resistente se constató a menor profundidad de la supuesta, requiriéndose una ejecución ajustada de 300,00 m³.
• *Ítem N.º 14 (Reubicación de Líneas Eléctricas):* Se **proyecta dejar el ítem en saldo cero** (reducción de 200,00 ml), ya que el replanteo vial demostró que los postes existentes no invaden la zona de calzada.

B. Incremento de Cantidades Requerido (Demasías):
• *Ítem N.º 15 (Elevación de Tapas de Inspección):* Se **requiere incrementar en 10 unidades** el cómputo (ascendiendo a 20 unidades en total) debido al hallazgo de cámaras cloacales sepultadas bajo sedimentos antiguos.
• *Ítem N.º 16 (Construcción de Sumideros):* **Requiere ser incrementado en 3 unidades** (totalizando 6 sumideros) para asegurar la captación pluvial en esquinas con depresión topográfica.

C. Ítems Nuevos a Incorporar:
• *Ítem N.º 19 (Nuevo) - Construcción de Desagüe PVC Ø 500 mm (153,00 ml):* Se **propone incorporar este nuevo trabajo** para conectar los sumideros proyectados con el canal colector troncal.
• *Ítem N.º 20 (Nuevo) - Pavimentación Asfáltica (1.200 m²):* Se **proyecta pavimentar la calle San Martín, entre Belgrano y Roca**. *Constancia a Recupero:* Se individualiza este tramo para dar intervención a la Dirección de Promoción y Recupero de Obras para el empadronamiento de frentistas.

D. Plazo Contractual Solicitado: Se estima imprescindible otorgar una prórroga de **90 días corridos**, fijándose como nueva fecha de finalización el **19 de marzo de 2026**.

Regla terminológica obligatoria: Prohibido usar verbos en pasado ("se ejecutó", "se aumentó"). Debe emplearse exclusivamente: *"se requiere", "se proyecta", "resulta necesario autorizar"*.

IV. MEMORIA EXPLICATIVA: TRAMITACIÓN POR CONVALIDACIÓN

OBRA	EXPEDIENTE	VÍA ADMINISTRATIVA
[Nombre de la Obra]	**[Número de Expediente]**	**Convalidación (Hechos Ya Ejecutados)**

1. Justificación Técnica de la Urgencia y Convalidación

HECHO CONSUMADO

*"Durante el curso de los trabajos se verificaron imprevistos de carácter geomecánico y pluvial de urgente resolución operativa. La detención de las actividades a la espera del acto administrativo previo de aprobación hubiera provocado colapsos de zanjas abiertas, anegamiento de fincas linderas y sobrecostos por paralización de cuadrillas. En consecuencia, y mediando orden expresa en libro de obra, se dispuso la ejecución material e inmediata de los trabajos necesarios, **elevándose la presente documentación técnica al solo efecto de someter a formal convalidación administrativa los ítems y volúmenes efectivamente ejecutados**:"*

2. Detalle de Ítems a Convalidar (Enfoque de Obra Ejecutada)

CERTIFICACIÓN REAL

A. Disminución de Cantidades Materializada (Economías):
• *Ítem N.º 4 (Saneamiento y Reemplazo de Suelo):* **Se convalidó una disminución de 874,86 m³**, habiéndose ejecutado una excavación real de 300,00 m³ tras constatarse un estrato resistente a menor cota.
• *Ítem N.º 14 (Reubicación de Líneas Eléctricas):* **Se convalidó la supresión total del ítem (saldo cero)** por 200,00 ml, al haberse evitado la afectación de las columnas existentes.

B. Incremento de Cantidades Ejecutado (Demasías):
• *Ítem N.º 15 (Elevación de Tapas de Inspección):* **Se convalidó el incremento de 10 unidades** (alcanzando 20 unidades ejecutadas en total), regularizándose cámaras que quedaron bajo la rasante estructural.
• *Ítem N.º 16 (Construcción de Sumideros):* **Se convalidó la ejecución de 3 sumideros adicionales** (alcanzando 6 unidades construidas) para captar aportes pluviales concentrados.

C. Ítems Nuevos Ejecutados a Convalidar:
• *Ítem N.º 19 (Nuevo) - Construcción de Desagüe PVC Ø 500 mm (153,00 ml):* **Se somete a convalidación la construcción ya materializada de 153 ml de cañería**, indispensable para desaguar los sumideros hacia el canal colector troncal.
• *Ítem N.º 20 (Nuevo) - Pavimentación Asfáltica (1.200 m²):* **Se convalidó la pavimentación ejecutada en calle San Martín, entre Belgrano y Roca**. *Constancia a Recupero:* Se formaliza la ejecución del tramo para que la Dirección de Promoción y Recupero de Obras incorpore a los frentistas al cobro de mejoras.

D. Convalidación de Plazo Contractual: Se somete a **convalidación una extensión real de 90 días corridos** de plazo de obra, estableciéndose como fecha definitiva de terminación el **19 de marzo de 2026**.

Firmantes reglamentarios: La memoria debe contar con la firma original del *Inspector de Obra* y del *Director General de Obras* (Comitente), con intervención del Representante Técnico de la empresa.